

APONTAMENTO

SERVIÇO DE PROJECTOS E OBRAS

Ref<sup>a</sup>. Nº. 1175/PO/61

V. Lu,  
31/8/61  
2

CONSTRUÇÃO DA SEDE E MUSEU

De acordo com o desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do projecto da Sede e Museu e com a próxima aprovação da Câmara Municipal e da emissão da licença de construção, pode prever-se o início dos trabalhos para fins de Outubro.

Com base no programa de trabalhos junto, que vai agora ser actualizado, podem-se definir as principais fases de obras nas seguintes datas:

1961 - Outubro - Início dos trabalhos no Parque de Santa Gertrudes, de transplantações e de preservação de espécies, em vista à sua integração no futuro arranjo. ✓

Dezembro - Início dos trabalhos de terraplana gens, da instalação da rede principal de esgotos e das fundações dos edifícios. ✓

1962 - Junho - Início da construção das superstru turas. ✓

1963 - Julho - Início dos acabamentos.

1965 - Janeiro - Conclusão dos trabalhos.




APONTAMENTO

Efectuado o reconhecimento geológico, vão agora realizar-se os ensaios directos de carga nos terrenos.

Concluidos estes estudos, será elaborado o projecto definitivo das terraplanagens e fundações, para efeitos de abertura do respectivo concurso de adjudicação de empreitadas, em Novembro p.f., para efeitos de início das obras em Dezembro p.f.

Lisboa, 31 de Agosto de 1961

  
Luis de Guimarães Lobato  
Eng<sup>o</sup>. Consultor



# PROGRAMA DE TRABALHOS DE PROJECTO E OBRA DA SEDE E MUSEU

